

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安芸高田市公共下水道（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	安芸高田市												
計画の目標	ストックマネジメント計画等に基づき、計画的な改築更新を行い、安心・安全な市民生活の確保を目指します。 気候変動の影響を考慮し見据えた事前防災を計画的に進めるため、雨水管理総合計画を策定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	897	A	890	B	0	C	7	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.78	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年	中間目標値 令和4年	最終目標値 令和6年
1	向原浄化センターの長寿命化対策工事の実施率を75%（R2当初）から100%に向上させる。（R6末）に向上させる。 向原浄化センターにおける長寿命化対策工事実施率 長寿命化対策工事済の箇所（件） / 長寿命化対策の対象箇所（件）	75%	100%	100%
2	向原浄化センターの耐震対策工事の実施率を75%（R2当初）から100%に向上させる。（R6末）に向上させる。 向原浄化センターにおける耐震対策工事実施率 耐震対策工事済の箇所（件） / 耐震対策の対象箇所（件）	75%	100%	100%
3	甲田浄化センターのストックマネジメント対策工事の実施率を0%（R2当初）から75%に向上させる。（R6末）に向上させる。 ストックメン'メント対策工事実施率 ストックメン'メント対策工事済の箇所（件） / スtockメン'メント対策の対象箇所（件）	0%	50%	75%
4	甲田浄化センターの耐震対策工事の実施率を0%（R2当初）から100%に向上させる。（R6末）に向上させる。 耐震対策工事実施率 耐震対策工事済の箇所（件） / 耐震対策の対象箇所（件）	75%	75%	100%
5	雨水管理総合計画の策定率を0%（R2当初）から50%に向上させる。（R6末）に向上させる。 雨水管理総合計画策定 雨水管理総合計画策定済の箇所（件） / 雨水管理総合計画策定の対象箇所（件）	0%	0%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	終末処理場	改築	ストックマネジメント支援事業(吉田浄化センター他)	機能診断	安芸高田市						45	策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	終末処理場	改築	ストックマネジメント支援事業(吉田浄化センター他)	水処理施設(3施設)改築更新他	安芸高田市						500	策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	終末処理場	改築	ストックマネジメント支援事業(吉田浄化センター他)	水処理棟耐震対策他	安芸高田市						120	策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																	
A07-004	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	終末処理場	改築	長寿命化支援事業(向原浄化センター)	水処理棟耐震対策他	安芸高田市						85	策定済		
A07-005	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	終末処理場	改築	長寿命化支援事業(向原浄化センター)	水処理施設(980m3/日)改築更新他	安芸高田市						100	策定済		
A07-006	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	-	-	下水道施設耐水化計画策定	下水道施設の耐水化計画策定	安芸高田市						10	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	安芸高田 市	直接	安芸高田市	-	-	雨水管理総合計画策定	雨水管理総合計画の策定	安芸高田市						30		-
											小計						890		
											合計						890		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	-	-	下水道BCP策定	下水道BCP（水害編）策定	安芸高田市						7		-
基幹事業である耐水化計画と下水道BCP（水害編）を一体的に策定することにより、両計画での検討事項を効率的・効果的に双方へ反映することができる。																			
											小計						7		
											合計						7		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 安芸高田市下水道課にて実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	向原浄化センター長寿命化対策工事を完成させ、施設の維持管理の向上となった。 甲田浄化センターストックマネジメント対策工事の進捗率の目標値（75%）を達成できた。 雨水管理総合計画の策定進捗率の目標値（50%）を達成できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	0%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	0%
3	最終目標値	75%
	最終実績値	0%
4	最終目標値	100%
	最終実績値	0%
5	最終目標値	50%
	最終実績値	0%