



12月

# 工事のお知らせ



作成・請負者



〒739-0007

東広島市西条土与丸1丁目5-55

シンクコンストラクション(株)

082-423-5233

HP→ <https://thinkinc.co.jp/>



## 主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)

周辺の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
日頃より東広島高田道路の建設工事では、ご理解、ご協力を頂き有難うございます。  
さて、今年も早いもので、もう12月です。  
12月と言えば「クリスマス・大晦日」そして、お正月。と季節の変わり目を  
感じ取れる時期となっております。

建設業界に於きましても12/1~1/15まで「建設業年末年始労働災害防止強調期間」  
となっております、日ごろから「安全第一」で作業に従事しておりますが、  
そうした中でも残念なことに「労働災害」というものは皆無には出来ず、  
危険と隣り合わせの仕事となっているなかで、より一層の安全意識をもって  
作業に従事しましょう！という期間となっております。  
この期間中のスローガンでもあります、「無事故の歳末・明るい正月」を  
達成できるよう、安全第一を心掛け、一日も早く完成するよう努力致しますので、  
皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。




### 「現在の進捗と今後の予定」

工区 (詳細は裏面参照)	工種	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
吉田工区1	スファルト舗装工	■	■			
吉田工区2	スファルト舗装工				■	■
トンネル工区	コンクリート舗装工		■	■		
トンネル工区	円形水路工	■	■			
正力工区	スファルト舗装工				■	■
正力工区	※残土処理工		■	■	■	■
11/25現在進捗率 5%	※残土処理工(正力工区から搬出します)については、搬出先が整い次第、随時搬出致します。 また、コンクリート打設等で工事用車両が頻繁に出入りする際も出入口に交通誘導員を配備します。 11月は工事に向けての準備が中心でしたが、「吉田工区」から工事着手しました。 12月は「トンネル工区」を中心に工事を進めていきます。 よろしくお願い致します。					

今回の工事ではICT施工を取り入れております。

## ICT活用工事とは、 情報通信技術(ICT)を使った 生産性の高い工事です。



「正力工区」



(主)吉田豊栄線との接合部の工事用車両出入口より出入りがあります。



「吉田工区」



国道54号との接合部の工事用車両出入口より出入りがあります。

# 11月末現在進捗状況

